



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация»**

141201, Московская обл., г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2, ком. 79/1, 79/3, 84
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, secr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН 1095000001502

ПРИКАЗ № 10-07-24

г. Пушкино, Московской области

10 июля 2024 года.

О проведении внеплановой проверки

На основании Письма Искх.93 от 10.07.2024 г. от ООО «СК «Строймонтаж».
п р и к а з ы в а ю :

Провести внеплановую проверку Общества с ограниченной ответственностью "СК Строймонтаж" (ИНН 5050102046):

1. Место проведения проверки: строительный объект ООО "СК Строймонтаж":

-Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Детский сад «Радуга» (Пролетарская СОШ), расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 19.

-Срок проведения проверки: один день на проверку строительного объекта в период с 09 по 11 июля 2024 года.

2. Предмет проверки: оценка фактической ситуации на строительном объекте ООО "СК Строймонтаж".

3. Ответственный за проведение проверки:

А.В. Лапшин - начальник КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Вице - президент Ассоциации
СРО «Стройкорпорация»**

С.Г. Пятибратов

ООО «СК «Строймонтаж»

ИНН / КПП 5050102046 / 505001001 ОГРН 1135050000370
РФ, 141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 3, помещ.1
тел. +7 (496) 258-57-77 skstroymontag@yandex.ru

Исх. № 93 от 10.07.2024

Вице-президенту
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратову

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Просим провести внеплановую проверку в отношении организации ООО "СК «Строймонтаж" (ИНН 5050102046) с целью контроля за соблюдением установленных требований, стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» согласно п. 5.1.11 Положения о контроле Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Генеральный директор



К.А. Сурин

СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ
СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
ПОПОВА А.А.

ВХ № 275
«10» 07 2024 г.



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

Контрольно-экспертное управление

141201, Московская область, Г.О. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, МКР. МЕЖДУРЕЧЬЕ, УЛ СЛАВЯНСКАЯ, Д. 2, КОМ.
78/2,80,81,82,83,35

Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 tsg@stroycorp.com, seccr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

11.07.2024 г.

Вице-Президенту СРО
Ассоциации «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратову

АКТ выездной внеплановой проверки.

На основании приказа № 10-07-24 от 10 июля 2024г. проведена внеплановая выездная проверка ООО «СК Строймонтаж» (ИНН **5050102046**).

Дата проведения проверки 10.07.2024г.

1. Место проведения проверки: строительный объект ООО " СК Строймонтаж ":

-Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Детский сад «Радуга» (Пролетарская СОШ), расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 19.

В результате общения с начальником участка данного объекта ООО «СК Строймонтаж» Жилиным Игорем (т.8(937)706-79-54 удалось выяснить следующее:

-Объем выполнения СМР на дату проверки составляет примерно -55% .

-Несущий каркас и ограждающие конструкции выполнены на 100%.

-Кровельные работы выполнены на 100%.

-Фасадные работы начаты. Строительные леса завезены и складированы на стройплощадке, утеплитель для фасада завозится 11 июля.

-Внутренние инженерные системы выполнены на 90%.

-Внутри здания полным ходом идут отделочные работы. Линолеум завозится 11 июля.

-Отделочные работы предполагается завершить к середине августа.

-До 30 августа предполагается укомплектовать объект мебелью.

Срок сдачи объекта, заявленный на информационном щите 30 августа 2024 года.

На дату проверки у представителей ООО «СК Строймонтаж» на стройплощадке проблем с финансированием по данному объекту нет.

На дату проверки проектно-сметная документация по данному объекту государственную экспертизу не прошла.

Вывод: Физически своевременная сдача объекта в соответствии с датой, заявленной на информационном щите 30 августа 2024 года возможна.

Приложение:

Фото объекта проверки -10 шт. на 5-ти листах.

**Начальник
контрольно-экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»**

A blue circular official stamp of the Association of SRO "Stroykorporatsiya" is visible. The stamp contains the text "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПУШКИНО", "Ассоциация СРО «Стройкорпорация»", and "Контрольно-экспертное управление". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

А.В. Лапшин

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Объект: Пролетарская СОШ (дошкольное отделение)

(Муниципальный контракт от 20.12.2023г. №14/2023 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Детский сад «Радуга» (Пролетарская СОШ), расположенной по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д.19

Заказчик:

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

Подрядчик:

ООО «СК «Строймонтаж»

Ответственный:

Главный инженер: Угрюмов А.С. тел. + 7 496 258 57 77

Сроки строительства:

Начало работ: 20 декабря 2023 г.

Окончание работ: 30 августа 2024 г.









